

PAM 2017		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL											
Município:		CATANDUVAS		SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		360.000,00	91,82%
Projeto :		MEU CAMPINHO 2020		LOTE nº		Data	04/03/2020	Dias	70	Data	23/05/2020	nº		Contrapartida do Proponente		32.066,49	8,18%
Quantidade:		1.576,24 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		392.066,49	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/		
ITEM		6	1	2	3	4	5	6							ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início		23/5/20	23/6/20	24/7/20	24/8/20	24/9/20	25/10/20									
	Data Fim		22/6/20	23/7/20	23/8/20	23/9/20	24/10/20	24/11/20									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30										24.798,23	6,33	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10							38.474,96	9,81	
3	FUNDACOES		20	40	40										4.462,07	1,14	
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10							6.502,14	1,66	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	30	25	10							54.054,00	13,79	
6	COBERTURA				50	50											
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				20	30	30	20									
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	20	20	20	20							52.156,84	13,30	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		10	20	20	20	20	10							9.124,48	2,33	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				20	30	30	20							28.860,62	7,36	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	10	20	20	20	20							167.801,06	42,80	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		10	20	20	20	20	10							5.832,09	1,49	
TOTAIS																	
TOTAIS																	
392.066,49																	
100																	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																	
ITEM																	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	9.108,01	6.831,01	6.831,01									3	22.770,02	5,81%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	811,28	608,46	608,46									3	2.028,21	0,52%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	7.065,63	10.598,45	7.065,63	3.532,82	3.532,82	3.532,82						6	35.328,15	9,01%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	629,36	944,04	629,36	314,68	314,68	314,68						6	3.146,81	0,80%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	819,42	1.638,85	1.638,85									3	4.097,12	1,05%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	72,99	145,98	145,98									3	364,95	0,09%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	597,03	1.194,07	1.194,07	1.194,07	1.194,07	597,03						6	5.970,34	1,52%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	53,18	106,36	106,36	106,36	106,36	53,18						6	531,80	0,14%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$	2.481,65	4.963,30	9.926,60	14.889,90	12.408,25	4.963,30						6	49.633,01	12,66%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	221,05	442,10	884,20	1.326,30	1.105,25	442,10						6	4.420,99	1,13%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$														
6C		CONTRAPARTIDA	R\$														
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R\$														
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$														
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	4.789,10	4.789,10	9.578,20	9.578,20	9.578,20	9.578,20						6	47.891,02	12,22%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	426,58	426,58	853,16	853,16	853,16	853,16						6	4.265,82	1,09%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	837,82	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	837,82						6	8.378,20	2,14%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	74,63	149,26	149,26	149,26	149,26	74,63						6	746,28	0,19%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA	TESOURO	R\$			5.300,03	7.950,05	7.950,05	5.300,03						4	26.500,16	6,76%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$			472,09	708,14	708,14	472,09						4	2.360,46	0,60%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$	15.407,69	15.407,69	30.815,38	30.815,38	30.815,38	30.815,38						6	154.076,88	39,30%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.372,42	1.372,42	2.744,84	2.744,84	2.744,84	2.744,84						6	13.724,18	3,50%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$	535,51	1.071,02	1.071,02	1.071,02	1.071,02	535,51						6	5.355,09	1,37%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	47,70	95,40	95,40	95,40	95,40	47,70						6	477,00	0,12%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	41.641,87	48.169,12	75.096,43	70.707,07	68.225,42	56.160,09							360.000,00	91,82%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.709,19	4.290,60	6.689,11	6.298,13	6.077,08	5.002,38							32.066,49	8,18%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	45.351,06	52.459,72	81.785,54	77.005,20	74.302,50	61.162,47								392.066,49	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	11,57%	13,38%	20,86%	19,64%	18,95%	15,60%								392.066,49	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	11,57%	24,95%	45,81%	65,45%	84,40%	100,00%								OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:															

Lucas Matias dos Santos Silva
CREA/PR 89858 / D
ENGENHEIRO CIVIL